

Checklista vid installation av i-Marki Control WS

Ref.nr. 298651

I samband med monteringen och installation av sol- & vindautomatik hos slutkund skall följande punkter utföras.

Solskyddsleverantörens ansvar:

1. Montera solskyddet och ställa in gränslägena på motorn!
2. Informera elektrikern om var givare skall placeras!
3. Informera elektrikern vilket elschema han skall följa i manualen!
4. Informera elektrikern vilket vindvärde solskydden klarar av!

Elektrikerns ansvar:

1. Kontrollera med solskyddsleverantören punkterna ovan!
2. Programmera automatiken **initialt** (punkt 6 i manualen)!
3. Installera automatik, givare och ev. kringutrustning (t.ex. reläboxar)!
4. Vid behov programmera och justera om följande värden:
 - Soltröskelvärde ▼
 - Soltröskelvärde ▲
 - Vindtröskelvärde
 - Ev. mellanstopp och dukspänning
5. Kontrollera att solskyddet kör ut manuellt på ned knappen (Skifta svart och brun tråd till motorn om riktningen är fel).
6. Kontrollera att solskyddet kör in vid vind (Snurra på vindgivaren).
7. Kontrollera att solskyddet kör ut på sol till mellanläget eller nedre gränsläget (Vid mulet väder kan en ficklampa användas).
8. Informera slutkunden hur styrenheten fungerar!